

空港绿地新城四期项目进度（11月21日）

9 号楼（17F）

外保温完成，外墙真石漆完成，防火门安装完成，屋面瓦完成，一体板完成，玻璃安装完成，墙体找平完成，腻子完成，乳胶漆完成，吊顶完成，墙地砖铺贴完成，新风安装完成，橱柜浴室柜安装完成，淋浴屏完成，进户门完成，户内门安装完成，木地板完成，油烟机安装完成，五金洁具安装完成90%，踢脚线完成30%。



15 号楼（18F）

玻璃安装完成98%，外保温完成，外墙真石漆完成，一体板完成，屋面瓦完成，墙体找平完成，腻子完成，乳胶漆完成30%，吊顶完成，地面找平完成，墙地面贴砖完成，进户门安装完成，户内门安装完成80%，橱柜浴室柜安装完成60%，淋浴屏安装完成95%。



室外

土方回填完成，围墙完成，小市政完成，
二批次景观扑救面完成，铺装完成，透水
混凝土完成95%，绿化完成95%。



地下

砌体完成，抹灰完成，安装完成92%，
装饰完成95%，固化地坪完成90%，
画线完成70%，车位定位器安装完成，
设备房完成90%。

