

# 空港绿地新城五期项目进度（11月8日）

## 1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成89%，腻子完成85%，吊顶封板完成95%，窗台板完成90%，瓷砖完成95%，不锈钢门套完成，入户门安装完成50%。



## 6 号楼（15F）

外保温完成98%，真石漆完成95%，玻璃安装完成98%，墙地砖完成，涂料完成55%，铝扣板完成95%，窗台板完成95%，户内门完成95%，橱柜完成85%，入户门安装完成95%，不锈钢门套完成，淋浴屏完成95%，开关面板安装完成30%，洁具安装完成20%。





## 20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成88%，腻子完成90%，不锈钢门套完成，淋浴屏完成30%，户内门完成20%。



## 21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成85%，腻子打磨完成，入户门安装完成80%，户内门安装完成90%，淋浴屏完成30%，铝扣板完成10%。



## 22 号楼（17F）

外保温完成85%，真石漆完成65%，精找平完成95%，瓷砖完成95%，穿线完成，腻子完成55%，天然气完成90%，吊顶封板完成10%。



## 23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成70%，吊顶封板完成50%，瓷砖完成60%，天然气完成，腻子完成40%。



## 车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成88%，车库顶板防水施工完成98%，保护层浇筑完成97%，回填土完成93%，小市政完成90%，景观完成90%，天然气完成91%。

