

# 空港绿地新城五期项目进度（11月14日）

## 1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成89%，腻子完成95%，吊顶封板完成95%，窗台板完成，瓷砖完成，不锈钢门套完成，入户门安装完成80%，铝扣板完成70%。



## 6 号楼（15F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成98%，户内门完成，橱柜完成，入户门安装完成，不锈钢门套完成，淋浴屏完成，开关面板安装完成，洁具安装完成，木地板完成，电子锁安装完成。



## 13 号楼（16F）

外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成93%，户内门完成，铝扣板完成95%，不锈钢门套完成，淋浴屏完成，开关面板完成30%，橱柜完成75%，乳胶漆完成30%，电子锁安装完成。



## 14 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成90%，瓷砖施工完成90%，封板完成，窗台板完成85%。



## 18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，涂料完成，户内门完成，不锈钢门套完成，淋浴屏完成15%。



## 20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成90%，腻子完成95%，不锈钢门套完成，淋浴屏完成60%，户内门完成60%，铝扣板完成20%。



## 21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成95%，入户门安装完成80%，户内门安装完成95%，淋浴屏完成70%，铝扣板完成。



## 22 号楼（17F）

外保温完成90%，真石漆完成80%，精找平完成95%，瓷砖完成，腻子完成75%，天然气完成95%，吊顶封板完成50%。



## 23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成80%，吊顶封板完成60%，瓷砖完成65%，天然气完成，腻子完成60%。



## 车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成89%，车库顶板防水施工完成99%，保护层浇筑完成98%，回填土完成，小市政完成91%，景观完成91%，天然气完成91%。

