

空港绿地新城五期项目进度（11月21日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成89%，腻子完成95%，入户门安装完成，铝扣板完成，橱柜完成10%。



6 号楼（15F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成98%，电子锁安装完成，已预交付。



13 号楼（16F）

外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成93%，乳胶漆完成，电子锁安装完成，面板洁具完成40%，橱柜安装完成。



14 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成95%，瓷砖施工完成92%，窗台板完成，分集水器安装完成。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，涂料完成，户内门完成，不锈钢门套完成，淋浴屏完成45%。



20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成90%，腻子完成95%，不锈钢门套完成，淋浴屏完成，户内门完成90%，铝扣板完成60%，入户门安装完成30%。



21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成95%，入户门安装完成，淋浴屏完成，铝扣板完成，乳胶漆完成30%。




22 号楼（17F）

外保温完成90%，真石漆完成80%，精找平完成95%，瓷砖完成，腻子完成85%。天然气完成95%，吊顶封板完成70%。



23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成80%，吊顶封板完成75%，瓷砖完成85%。天然气完成，腻子完成70%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成89%，
车库顶板防水施工完成99%，保护层浇筑
完成98%，回填土完成，小市政完成92%，
景观完成92%，天然气完成92%。

