

# 空港绿地新城六期项目进度（11月21日）

## 1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，宝瓶柱完成60%，玻璃安装完成90%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气调压箱完成，消防环路硬化完成，乔木完成，绿篱栽植完成，路缘石安装完成。



## 4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成95%，宝瓶柱完成70%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气调压箱完成，消防环路硬化完成，乔木完成，绿篱栽植完成，路缘石安装完成。



## 8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成95%，宝瓶柱完成80%，玻璃安装完成95%，公区装修完成，室外管网完成，天然气调压箱完成，消防路硬化完成，乔木完成，绿篱完成60%。





## 19 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成98%，室内预交付维修。



## 20 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成69%，室内预交付维修。



## 21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装  
完成98%，一体板完成75%，室内及公区墙地  
砖完成，淋浴隔断完成，户内一遍涂料完  
成，橱柜、浴柜安装完成70%，户内门安装  
完成75%，木地板材料上料完成。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成，二批次景观路硬化完成95%，东入口台阶铺装完成、水景墙涂料、水钵完成，西入口景观亭GRC装饰构件安装完成，涂料完成，宠物乐园硬化及铺装完成，绿化苗木种植完成94%。



## 地下

地库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成98%，顶棚涂料完成，地坪完成98%，划线完成85%，机电桥架安装完成，给水、热力管道完成，消防通风管安装完成97%，消防水安装完成97%。

