

空港绿地新城六期项目进度（11月28日）

1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，宝瓶柱完成62%，玻璃安装完成92%，一体板完成98%，公区装修完成，玻璃栏板安装中，室外管网、天然气调压箱完成，消防环路硬化完成，乔木完成，绿篱栽植完成，路缘石安装完成。



4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成95%，宝瓶柱完成75%，一体板完成98%，公区装修完成，玻璃栏板安装中，室外管网、天然气调压箱完成，消防环路硬化完成，乔木完成，绿篱栽植完成，路缘石安装完成。



8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板板完成98%，宝瓶柱完成80%，玻璃安装完成95%，公区装修完成，玻璃栏板安装中，室外管网完成，天然气调压箱完成，消防路硬化完成，乔木完成，绿篱完成，路缘石安装中。




14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，户内通电完成，室内预交付维修。



17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，室内及公区墙地砖、吊顶、涂料、窗台石、淋浴隔断、户内门、木地板、橱柜浴柜安装完成，户内通电完成。



18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成97%，户内通电完成，室内预交付维修。



19 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，
一体板完成98%，室内预交付维修。



20 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，
一体板完成70%，室内预交付维修。



21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，
一体板完成90%，室内及公区墙地砖完成，淋浴隔断完成，
户内一遍涂料完成，橱柜、浴柜安装完成95%，
户内门安装完成95%，木地板安装完成20%。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成，二批次景观路硬化完成98%，东入口台阶铺装完成、水景墙涂料、水钵完成，西入口景观亭GRC装饰构件安装完成，涂料完成，宠物乐园硬化及铺装完成，绿化苗木种植完成94%，儿童活动场地施工中。



地下

地库墙柱及顶棚涂料完成98%，地坪完成，划线完成88%，公专变设备安装施工完成，机电桥架安装完成，给水、热力管道完成，消防通风管安装完成98%，消防水安装完成98%。

